

REGISTRE

D'ACCESSIBILITE

Raison sociale : **CARSAT**

Adresse : **36 RUE DU DOUBS**

Code Postal : **67 100** Ville : **STRASBOURG**

**ACCESSIBILITE DE L'ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC ET
INSTALLATION OUVERTES AU PUBLIC :**



Commentaire(s) :

La zone accessible au public est accessible et aux normes PMR

Registre d'application du code de la construction et de l'habitation (art R-111-19-7 à R-111-19-11) et du décret 2006-555 concernant l'accessibilité aux personnes handicapées, des Etablissements Recevant du Public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.

Le registre d'accessibilité doit être à disposition du public et du personnel à l'accueil de l'ERP

Table des matières

Description de l'ERP.....	3
Cheminement extérieur.....	4
Accès à l'établissement.....	5
Stationnement automobile.....	6
Plan incliné, Rampe fixe ou amovible	7
Banque d'accueil et de paiement	8
Cheminement intérieur	9
Escalier(s) intérieur(s)/extérieur(s).....	10
Ascenseur / Plateforme élévatrice.....	11
Porte d'entrée / Portique et sas	12
Equipements et dispositifs de commande	13
Sanitaires	14
Eclairage	15
Etablissement recevant du public assis.....	16
Chambre	17
Cabine d'essayage	18
Cabine et espace individuel/Salle de bain.....	19
Contrôles, vérifications et mises à jour du registre d'accessibilité.....	20

Description de l'ERP

- ❖ Activité : CARSAT - Assurance Retraite
- ❖ N° SIRET : 750 475 360 000 12
- ❖ ERP : Catégorie : 5 - Type : W
- ❖ Un agenda d'accessibilité programmée (AD'AP) a été déposé ? Oui Non
- ❖ Date de dépôt : 2018
- ❖ Dérogation obtenue Oui Non
- ❖ Nombre de dérogation accordée : / Date de l'arrêté : /

Motif(s) :

- ❖ Existe-t-il un registre de sécurité ? Oui Non

- ❖ Nom de la personne référente : Mme Isabelle LUSTIG

- ❖ Adresse du projet : 36 rue du Doubs - 67 100 STRASBOURG

- ❖ Etage(s) occupé(s)

Sous-sol	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non
Rez de Chaussée	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
1 ^{er} étage	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non
2 nd étage	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non
3 ^{eme} étage	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non

- ❖ Effectif - PUBLIC : 050 PERSONNEL : 006 TOTAL : 056

Note complémentaire (si nécessaire)

L'établissement (partie accessible au public) est entièrement accessible aux personnes circulant en fauteuil roulant. L'accès se fait de plein pied et un sanitaire adapté a été réalisé.

Cheminement extérieur

Dérogation accordée :

Description	Non concerné	Conforme	Non Conforme	Travaux prévus	Prévision de réalisation	Date de validation des travaux
Revêtement stable et non meuble	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Largeur du cheminement de 1.20m minimum	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Absence d'élément dépassant de plus de 15 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Dévers inférieur à 3%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Espace de giration de 150 cm à chaque changement d'orientation.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Présence de guidage visible, lisible et compréhensible depuis le domaine public jusqu'à l'entrée du local	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Revêtement sans gêne visuelle ou acoustique	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Hauteur de passage supérieur à 2.20 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Accès à l'établissement

Dérogation accordée :

Description	Non concerné	Conforme	Non Conforme	Travaux prévus	Prévision de réalisation	Date de validation des travaux
Accès continue depuis le cheminement extérieur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Dispositif d'accès ou de restriction conforme	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Accès sans ressaut	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Repérage des entrées	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Présence d'un système de communication entre le public et le personnel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Présence de gâche électrique conforme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Contrôle d'accès réglementaire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Stationnement automobile

Dérégation accordée :

Description	Non concerné	Conforme	Non Conforme	Travaux prévus	Prévision de réalisation	Date de validation des travaux
Présence de places de stationnement adaptées aux personnes handicapées (minimum 2% du parc existant, minimum 1 place)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Situation des places de stationnement conforme	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Repérage des places de stationnement conforme	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Installation de logos normalisés au sol	2023	
Le nombre de places adaptées est respecté	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Dimension des places de stationnement conforme	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Dispositif sonore et visuel du contrôle d'accès - atteinte et usage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Plan incliné, Rampe fixe ou amovible

Dérogation accordée :

Description	Non concerné	Conforme	Non Conforme	Travaux prévus	Prévision de réalisation	Date de validation des travaux
Présence d'une rampe fixe ou amovible avec une pente de 6% à 12% selon tolérances répondant aux normes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Réalisation d'une bordure chasse roues	2023	
Présence d'un carillon d'appel avec rappel sonore et visuel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Dévers inférieur à 3%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Contraste de couleur ou de lumière conforme	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Repérage des entrées du bâtiment	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Banque d'accueil et de paiement

Dérégation accordée :

Description	Non concerné	Conforme	Non Conforme	Travaux prévus	Prévision de réalisation	Date de validation des travaux
Utilisable en position assise ou debout	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Vide sous le meuble de 30 cm de profondeur, de 60 cm de largeur et de 70 cm de hauteur)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aménagement d'une tablette d'accueil au plus près du comptoir existant avec un vide réglementaire de 30 cm de profondeur, 60 cm de largeur et 70 cm de hauteur	2023	
Echange visuel possible avec la personne de l'accueil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Positionnée en dehors du cheminement principal.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Cheminement intérieur

Dérogation accordée :

Description	Non concerné	Conforme	Non Conforme	Travaux prévus	Prévision de réalisation	Date de validation des travaux
Cheminement stable et sans ressaut	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Largeur de passage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Espace d'usage en fauteuil roulant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Trous et fentes dans le sol inférieurs à 2 cm.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Le dispositif de protection relatif à la rupture de niveau sur le cheminement accessible.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Dispositif de signalisation des parois vitrées	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mise en place de rubans de contraste sur les parois vitrées	2023	
Eclairage du cheminement réglementaire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Hauteur de passage supérieur à 2.20 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Escalier(s) intérieur(s)/extérieur(s)

Dérogation accordée :

Description	Non concerné	Conforme	Non Conforme	Travaux prévus	Prévision de réalisation	Date de validation des travaux
Signalétique des escaliers	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Bande d'Eveil à la Vigilance / Nez de marche / contremarches	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Main-courante continue, rigide et préhensible (non obligatoire pour un escalier de moins de trois marches)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Hauteur de marche et largeur de giron	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Eclairage de 150 lux en tout point de l'escalier	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Ascenseur / Plateforme élévatrice

Dérogation accordée :

Description	Non concerné	Conforme	Non Conforme	Travaux prévus	Prévision de réalisation	Date de validation des travaux
Conforme à la norme NF RN 81-70/AI ou plateforme élévatrice selon les normes NF EN 81-41 et NF en 81-40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Dimension de la cabine / plateforme élévatrice	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Charges minimales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Indication sonore et visuelle du positionnement de l'emplacement de l'ascenseur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Porte d'entrée / Portique et sas

Dérégation accordée :

Description	Non concerné	Conforme	Non Conforme	Travaux prévus	Prévision de réalisation	Date de validation des travaux
Portes et portails facilement manœuvrable	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Largeur de passage de 77 cm minimum (sinon 83 cm)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Espaces de manœuvre (120x170 en poussant et 120x220 en tirant)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Poignée préhensible à 90 cm de hauteur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Si ouverture automatique : détection de tous et temporisation adaptée.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Effort nécessaire pour ouvrir la porte inférieure à 50 N	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Repérage et franchissement de la porte sans difficulté	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Equipements et dispositifs de commande

Dérogation accordée :

Description	Non concerné	Conforme	Non Conforme	Travaux prévus	Prévision de réalisation	Date de validation des travaux
Les équipements et les mobiliers sont repérables	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Les interrupteurs sont contrastés par rapport à leur support	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Dimensions du mobilier conforme	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Point d'affichage instantané conforme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Visibilité, lisibilité et compréhension des éléments de signalisation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Sanitaires

Dérogation accordée :

Description	Non concerné	Conforme	Non Conforme	Travaux prévus	Prévision de réalisation	Date de validation des travaux
Au moins un, accessible aux PMR avec une signalétique adaptée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Espace de giration de 150 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Espaces d'usage de 80 cm x 130 cm au droit de la cuvette	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Cuvette avec une hauteur de 45 cm à 50 cm.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Largeur de passage de 77 cm pour la porte du sanitaire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Barre d'appui / barre de tirage correctement positionnées	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Contraste visuel des interrupteurs par rapport à leur support	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Lave mains positionné à l'intérieur du sanitaire avec un vide de 30 cm de profondeur, de 60 cm de largeur et de 70 cm de hauteur.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Eclairage

Dérogation accordée :

Description	Non concerné	Conforme	Non Conforme	Travaux prévus	Prévision de réalisation	Date de validation des travaux
Chemins, parcs de stationnement et de circulation extérieures : 20 lux	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Poste d'accueil : 200 lux	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Circulations intérieures horizontale : 100 lux	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Escaliers et équipements mobile : 150 lux	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Extinction progressive du système d'éclairage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Disposition de détection de présence	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Etablissement recevant du public assis

Dérogation accordée :

Description	Non concerné	Conforme	Non Conforme	Travaux prévus	Prévision de réalisation	Date de validation des travaux
Nombre de places assises respectées	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Répartition des places assises respectées	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Caractéristiques dimensionnelles de 80 cm x 130 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Chambre

Dérogation accordée :

Description	Non concerné	Conforme	Non Conforme	Travaux prévus	Prévision de réalisation	Date de validation des travaux
Dispositions relatives à toutes les chambres.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Nombre de chambres adaptées	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Espaces de manœuvre dans la chambre adaptée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Plan de couchage de la chambre adaptée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Cabinet de toilette de la chambre adaptée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Cabinet d'aisance de la chambre adaptée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Largeur de porte d'accès aux chambres adaptées et aux services collectifs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Cabine d'essayage

Dérogation accordée :

Description	Non concerné	Conforme	Non Conforme	Travaux prévus	Prévision de réalisation	Date de validation des travaux
Porte facilement manœuvrable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Espaces de manœuvre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Largeur de passage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Barre d'appui / barre de tirage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Cabine et espace individuel/Salle de bain

Dérégation accordée :

Description	Non concerné	Conforme	Non Conforme	Travaux prévus	Prévision de réalisation	Date de validation des travaux
Portes et portails facilement manœuvrables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Signalétique adaptée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Douche adaptée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Largeur de passage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Barre d'appui / barre de tirage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Contraste visuel des interrupteurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Signature du responsable de l'exploitation

Date

Nom et qualité,

